



Met deze Bouwnieuwsbrief informeren wij alle vrijwilligers en leden van het Algemeen Bestuur over de bouwwerkzaamheden, die op 20 april van start zijn gegaan. De Bouwnieuwsbrief zal regelmatig verschijnen en wordt ook gepubliceerd op de website van 't Dorpshuus. Daarnaast doen wij in De Nieuwe Plaggensteker verslag van de werkzaamheden, zodat iedereen op de hoogte blijft van de voortgang.

Nog een paar dagen en dan begint ook voor het team van Aannemingsbedrijf Wolfswinkel en hun onderaannemers de bouwvak. Tijd dus om even stil te staan bij wat er tot nu toe is gebeurd en te vertellen wat er in de komende tijd nog op de rol staat. Want laten we er niet omheen draaien: er moet nog veel gebeuren! In dit overzicht wordt kort ingegaan op de diverse onderdelen.

Vanaf 13 juli: Verplaatsen trap van podium naar de nieuwe keuken

Nog deze week, dus voordat de bouwvak op 20 juli van start gaat, wordt de bestaande behuizing van de keldertrap gesloopt en de trap verplaatst naar de nieuwe plek naast de keuken.

Vanaf 13 juli: Betegeling keuken en schilderwerk.

Binnenkort start Ronald Woensdregt met het betegelen van de keuken, waarna het schilderwerk wordt verricht door het team van Erik van Hunen. De werkzaamheden zullen grotendeels plaatsvinden in de bouwvak.

Van 22 juli tot en met 19 augustus: Mobiele bar niet op het podium

Vanwege de braderie staat de mobiele bar tussen 22 juli en 19 augustus niet op het podium. De vaatwasser blijft in gebruik en blijft staan op het podium, net als de koelkasten met frisdranken en bier. In de kleine kleedkamer is een nieuwe uitstortgootsteen gemaakt waar water voor koffie en thee kan worden gehaald. Nog even behelpen dus!

Week van 3 augustus: Aanleggen systeemplafond

Vanaf 3 augustus wordt het systeemplafond in

de nieuwe keuken aangelegd en in lijn gebracht met het systeemplafond op het podium.

13 tot en met 25 augustus: Aanleggen gietvloer in de nieuwe keuken

Zoals aan de buitenkant van het gebouw te zien is de uitbouw zo goed als klaar. Maar dat betekent niet dat de keuken al op korte termijn in gebruik kan worden genomen! Het belangrijkste wat er nog moet gebeuren is de het aanleggen van de gietvloer in de keuken. Dat vindt plaats tussen 13 en 25 augustus. **Tot 26 augustus mag de nieuwe gietvloer niet belopen worden!** Aansluitend wordt de keuken ingericht met nieuwe werkbladen en keukenapparatuur. Begin september kan de nieuwe keuken in gebruik worden genomen.

Week van 17 augustus: Start herinrichting buitenterrein

Grondverzetbedrijf Essenstam begint naar verwachting in de week van 17 augustus met de herinrichting van het buitenterrein. Zowel het hele voorterrein als het terras aan de kant van het Muziekbos gaat op de schop. De bestrating aan de voorkant wordt opgehoogd en vlakker gemaakt om de toegang naar de voordeur te verbeteren. Op het voorterrein komen een jeu de boulesbaan, twee nieuwe

banken net als in het Muziekbos, een watertappunt en twee nieuwe buitenlantaarns. Op de hoek van het gebouw komt een invalidenparkeerplaats. Ook de bestrating bij de openslaande deuren van de soos wordt opgehoogd en het terras wordt ruimer gemaakt. Om het hoogteverschil tussen het terras en de weg langs het Muziekbos op te vangen wordt een keerwand geplaatst. Aan de weggkant van de keerwand komt een beukenhaag, terwijl op het terras een plantenbak wordt gemaakt.

Ten slotte worden de parkeerplaatsen aan de kant van het Muziekbos en achter het gebouw opnieuw ingericht en wordt de buitenverlichting uitgebreid.

Vanaf 17 augustus: Aanpassingen toiletgroep en nieuwe deur naar de serre

Meteen na de bouwvak wordt begonnen met de laatste delen van de verbouwing. Die bestaan uit het aanpassen van de toiletgroep, zodat voldaan wordt aan eisen op het gebied van toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel. Ook zullen de toegangsdeuren naar de serre worden verwijderd. Er komt een

nieuwe deur op de plaats waar nu nog kapstokken zijn. Daarmee wordt ruimte gemaakt voor de nieuwe bar, die een plaats krijgt tegen de muur van de serre.

En dan: de finishing touch!

Wie wel eens een verbouwing heeft meegemaakt weet dat het werk niet af is als het bouwkundige werk klaar is. Dan volgt de afwerkingsfase, die onder meer bestaat uit het aanhelen van de PVC-vloer op het podium. Ook de herinrichting van de ruimtes, waarover een interieurcommissie heeft geadviseerd, wordt dan aangepakt. En dan nog de nieuwe bar: de plaats en de uitvoering van de nieuwe bar zijn bepaald, maar hij moet nog wel op maat worden gemaakt! Dat betekent mogelijk dat we op het podium nog een tijdje gebruik zullen maken van de mobiele bars.

Zoals je ziet is er nog veel te doen! Om het een beetje overzichtelijk te houden zijn in deze Bouwnieuwsbrief alleen de grote lijnen benoemd. Wil je meer weten? Trek dan iemand van het Dagelijks Bestuur aan de jas; zij zullen je graag informeren!

Vragen?

Vanuit het Dagelijks Bestuur wordt de verbouwing gecoördineerd door huismeester Henri Zeevalkink. Waar dat mogelijk is zal hij een beroep doen op vrijwilligers om kosten te besparen, bijvoorbeeld bij sloopwerkzaamheden.

Heb je vragen over de verbouwing? Stuur dan een mail naar dorpshuushoenderloo@gmail.com.

Dagelijks Bestuur: Wim Hut, Henri Zeevalkink, Wim van der Meer, Mariska van den Brink, Marloes Dijkhout en Herman Markink

Contact: dorpshuushoenderloo@gmail.com